

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	1. halvdel												2. halvdel												3. halvdel												4. halvdel											
					Første kvartal												Andet kvartal												Tredje kvartal												Fjerde kvartal											
1																																																				
2	Kontrakt forhandling BH-HC	23 dage	to 01-02-24	ma 04-03-24																																																
3	Udlevering af eksisterende tegninger fra BH	0 dage	ma 19-02-24	ma 19-02-24																																																
4	Digitaliser																																																			
5	Digitalisering af Rønhøjgård	25 dage	ma 19-02-24	fr 22-03-24																																																
6	Registrering af de fysiske forhold i haverne	3 dage	ma 25-03-24	on 27-03-24																																																
7	Udarbejdelse af udbudsmateriale	32 dage	ti 02-04-24	on 15-05-24																																																
8	Bygherre granskning	6 dage	on 15-05-24	on 22-05-24																																																
9	Tilretning af udbudsmateriale	3 dage	on 22-05-24	fr 24-05-24																																																
10	Udsendelse af udbudsmaterialet	1 dag	ma 27-05-24	ma 27-05-24																																																
11	Udbudsperioden	25 dage	ma 27-05-24	fr 28-06-24																																																
12	Besigdigelse af område kl. 10:00	1 dag	fr 07-06-24	fr 07-06-24																																																
13	Spørgetid	15 dage	ma 27-05-24	fr 14-06-24																																																
14	Modtagelse af tilbud-Licitation kl.12	1 dag	fr 28-06-24	fr 28-06-24																																																
15	Kontraktforhandling	3 dage	ma 01-07-24	on 03-07-24																																																
16	Opstart - entreprise periode	118 dage	ma 08-07-24	on 18-12-24																																																
17	Afleveringsforretning	1 dag	on 18-12-24	on 18-12-24																																																
18	Mangel afhjælpning	11 dage	to 02-01-25	to 16-01-25																																																
19																																																				
20																																																				
21																																																				
22																																																				
23																																																				
24																																																				
25																																																				
26																																																				
27																																																				
28																																																				
29																																																				
30																																																				
31																																																				
32																																																				
33																																																				
34																																																				
35																																																				
36																																																				
37																																																				
38																																																				
39																																																				
40																																																				
41																																																				
42		11 dage	on 21-02-24	on 06-03-24																																																

Projekt: 23107_Rønhøjgård_Tid
Dato: fr 08-03-24

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			